



## COMUNE DI MONTECRESTESE

Provincia del Verbano Cusio Ossola

SERVIZIO TECNICO

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 195 DEL 09/11/2015

OGGETTO: Lavori di ampliamento parcheggio a servizio della scuola materna – Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione  
CUP n. J64E1300011000A CIG n. 5311554106

#### IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

- Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
- Visto lo Statuto del Comune;
- Visto il D.Lgs. 30.3.2001 n. 165;
- Vista la Legge 15.5.1997 n. 127;
- Vista la delibera C.C . n. 15 del 30/07/2015 di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 e pluriennale 2015/2017;

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Premesso che:

- con deliberazione G.C. n. 77 del 29.11.2012 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ampliamento parcheggio a servizio della scuola materna;
  - con determinazione dirigenziale n. 119 del 09.09.2013 è stato disposto di affidare il contratto in oggetto per un importo di € 46.872,88, comprensivi di € 1.300,00 per oneri di sicurezza, tramite procedura negoziata previa gara informale senza pubblicazione del bando;
  - che con Determina n. 152 del 04.10.2013 i lavori sono stati affidati alla Ditta Sempione Scavi e Graniti s.r.l. con sede in Via P. Ferraris n. 65 Masera (VB) per un corrispettivo complessivo a corpo di € 45.915,85 ( I.V.A. esclusa), così determinato: € 44.615,85 ( I.V.A. esclusa) risultante dal ribasso del 2,10% sul prezzo posto a base di gara di € 45.572,88 più oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.300,00 (I.V.A. esclusa);
  - che il relativo contratto d'appalto è stato stipulato in data 17.10.2013 rep. n.1126 e registrato a Domodossola in data 06.11.2013 al n. 110;
  - che i lavori sono stati consegnati in data 18.11.2013;
  - Visto che in data 10.12.2013 è stato presentato il 1° SAL ed è stato redatto il Certificato di pagamento n. 1 per l'importo di € 21.454,00 oltre I.V.A. 10%;
  - Visto che in data 11/07/2014 è stato presentato il 2° SAL ed è stato redatto il Certificato di pagamento n. 2 per l'importo di € 21.107,00 oltre I.V.A. 10%;
- Visto che il Direttore dei Lavori Romeggio geom. Maurizio, tecnico com.le, ha presentato tutta la documentazione relativa alla Contabilità Finale ;  
Visti lo stato finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione da cui risulta che :

- L'importo complessivo dei lavori è di € 45.915,85 al netto del ribasso d'asta e compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili dei quali è stata eseguita la revisione;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- l'importo finale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, ammonta a € 45.915,85, a dedurre i pagamenti in acconto effettuati che ammontano a € 42.561,00, resta il residuo credito dell'impresa appaltatrice, di € 3.354,85 oltre I.V.A. di legge;
- i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale SENZA RISERVE;

Atteso che, per quanto sopra espresso, il credito esigibile della ditta appaltatrice per l'esecuzione dei lavori in parola ammonta a € 3.354,85 così determinati:

Importo lordo dei lavori eseguiti	Euro	45.572,88
A dedurre il ribasso d'asta	Euro	957,03
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	1.300,00
Restano nette	Euro	45.915,85

- A dedurre n. 2 acconti corrisposti all'impresa	Euro	42.561,00
Resta il credito netto dell'impresa	Euro	3.354,85

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'assestamento del quadro economico finale dell'opera come segue:

A) Somme per lavori al netto del ribasso d'asta	€	45.915,85
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:		
1) I.V.A. su lavori	€	4.591,59
2) Incentivi progettazione 2%	€	937,46
3) Spese per rilevamenti, accertamenti, attività		
4) di supporto al RUP compreso I.V.A.	€	2.516,80
5) diritti Autorità Vigilanza	€	30,00
Sommano	€	8.075,85
<b>TOTALE SOMME SPESE</b>		<b>€ 8.075,85</b>
		<b>€ 53.991,70</b>

Di dare atto che rispetto al quadro economico di progetto di € 56.000,00 si è accertata una economia di spesa di € 2.008,30

Ritenuto di dover provvedere in merito

-Visto:

- l'art. 107, comma 3, del D. Lgs 267/2000 sulla base del quale spettano ai Responsabili di Servizi gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- Il Regolamento comunale di contabilità, in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- Il decreto del Sindaco n. 5 del 13/08/2014 con cui si provvede all'attribuzione della responsabilità del servizio;

-Vista la proposta del Responsabile del Procedimento;

## **D E T E R M I N A**

- 1) di approvare la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori ampliamento parcheggio a servizio della scuola materna eseguiti dall'impresa Sempione Scavi e Graniti srl con sede amm.va in Maserà ammontanti a complessive € 45.915,85 al netto del ribasso d'asta;
- 2) di dare atto che il residuo credito dell'impresa rilevabile dalla documentazione relativa alla contabilità finale ed al certificato di regolare esecuzione, al netto del ribasso d'asta, ammonta a € 3.354,85, oltre I.V.A. di legge;
- 3) di liquidare all'Impresa Sempione Scavi e Graniti srl per i motivi sopra citati la somma di € 3.354,85 più IVA al 10%;
- 4) Di liquidare ai sensi del D.Lgs. 163/2006 la somma spettante come ripartizione degli incentivi alla progettazione pari ad € 937,46 al lordo degli oneri riflessi;
- 5) Di dare atto che le somme da liquidare sono impegnate al capitolo 2610 RR.PP. 2012 applicati al bilancio 2013;
- 6) di provvedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto;
- 7) di assestare il quadro economico finale dell'opera così come articolato in premessa, dando atto che rispetto al quadro economico di progetto di € 56.000,00 si è accertata una economia di spesa di € 2.008,30
- 8) di inviare il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza ;
- 9) E' fatta salva l'eventuale revisione in via di autotutela del presente atto, in caso di accertamenti negativi sulla regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa da parte degli Enti competenti, nonché, in caso insorgano contestazioni in merito ai lavori da parte di soggetti privati e le stesse non vengano risolte o tacitate;
- 10) Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 comma 1 della legge 213/2012;
- 11) Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all'albo on line e contestualmente sul sito web istituzionale, nella sezione Operazione trasparenza, Amministrazione aperta, ai sensi dell'art. 18 del D.LL. 26.06.2012 n. 8 convertito L. n. 134/2012.-

La presente determinazione diventa immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs 267/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO (Romeggio Maurizio)

---

---

Si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto, ai sensi dell' Art 153, Comma 5 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ai sensi del Art. 9 del D.L. n. 78 del 01.07.2009.

Li, 09/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO (Marina rag. Oliva)

---

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 10/11/2015

li 10/11/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. UGO RENATO PALMIERI

---

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

li, \_\_\_\_\_

L'incaricata dal Sindaco

---